油气田产能建设事业部

钻机基础改造工作量清单

井（点）号	富源 108H
工程名称	钻机基础勘察、设计与改造施工
施工单位	_____公司

该井位于 阿克苏 地区 沙雅 县，2021 年 6 月 15 日对该工程实际工作量核定如下：

1、该井场井队及钻机型号：新派 70010，为☐山地井、☑沙漠井、☐正常井，井场内☑有/☐无水井，根据设计图要求本次完成井架基础、泥浆泵基础、柴油机基础、圆井及鼠洞基础改造施工，基础外围 1m 范围内采用 C15 混凝土浇筑散。（图片 1）

2、基础施工：

①井架基础：基础凿除与浇筑：老基础凿除长 17.9 m，宽 3.5 m，深度 0.3 m，凿除混凝土方量：58.59 m³；C20 混凝土基础浇筑长 17.9 m，宽 3.5 m，厚度 0.3 m，浇筑混凝土方量：58.59 m³。

②泥浆泵基础：基础凿除与浇筑：老基础凿除长 14.0 m，宽 6.15 m，深度 0.3 m，凿除混凝土方量：25.83 m³；C20 混凝土基础浇筑长 14.5 m，宽 8.5 m，深度 0.3（0.6） m，浇筑混凝土方量：45.85 m³。

③柴油机基础：基础凿除与浇筑：老基础凿除长 9.5 m，宽 1 m（7 根），深度 0.5 m，凿除混凝土方量：33.25 m³；C20 混凝土基础浇筑长 11.0 m，宽 1.2 m，厚度 0.5 m（5 根），浇筑混凝土方量：33.0 m³。

④圆井施工：☐是/☑否需要重新施工。

⑤鼠洞施工：☑是/☐否需要重新施工。鼠洞开挖尺寸：长 3.0 m，宽 2.5 m，深度 5.0 m，凿除混凝土方量：37.5 m³。鼠洞埋置深度：5.0 m，浇筑混凝土方量：35.47 m³。

3、其它工作量：该井场施工地锚 2 个，地锚采用 C20 混凝土浇筑，尺寸为 1.5*1.5*1.5m。

4、运距：

①施工设备运输使用 30 T 的自卸吊 1 辆，由 轮南小区 运至井场（来回 2 车次），运距为 211 公里；

②钢材运距（井场距 库尔勒市 钢材厂）：391 公里；

③水泥（42.5#）运距（井场距 库车市 水泥厂）：251 公里；

④砾石、中（细）砂运距（井场距 库车 砂石料场）：251 公里。

⑤开挖土方运距（井场距弃方点）：/ 公里。

核定单位及人员

钧快 2021.6.20